

Số: 375 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2020

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng tại buổi làm việc với một số ngành, đơn vị giải ngân chậm vốn đầu tư công tính đến ngày 15/4/2020**

Ngày 21/4/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng đã chủ trì buổi làm việc với một số ngành, đơn vị giải ngân chậm vốn đầu tư công tính đến ngày 15/4/2020 (theo Giấy mời số 219/GM-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Trường Cao đẳng Kiên Giang, Ban Thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng Du lịch (GMS); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Các công trình giao thông, các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuyên ngành dân dụng và công nghiệp; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 15/4/2020 (Báo cáo số 75/BC-SKHĐT ngày 20/4/2020 đính kèm); nghe báo cáo và giải trình làm rõ thêm nguyên nhân, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

#### **1. Tình hình chung:**

Đánh giá qua 01 quý thực hiện, nhìn chung Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư đã có tinh thần trách nhiệm, cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhưng kết quả thực hiện và giải ngân chưa được như mong muốn dù công tác đầu tư công năm 2020 được tổ chức triển khai sớm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt; nguyên nhân là do:

- Khách quan: Đề ứng phó với hạn mặn, tỉnh đã triển khai đắp đập tạm trên một số tuyến sông, kênh, rạch nên đã làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu xây dựng; đồng thời trong một số thời điểm tăng tình trạng khan hiếm nguyên, vật liệu dẫn đến giá một số vật tư tăng, ... làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đã



ảnh hưởng đến các công trình không thể tiến hành thi công theo kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng (không thể tập trung họp dân); một số thiết bị, vật tư nhập khẩu không nhập về được, các đơn vị nước ngoài dừng sản xuất, ảnh hưởng hoàn thiện công trình,...

- Về chủ quan, qua ý kiến của các đơn vị, nổi lên 03 vấn đề chính:

+ Công tác giải phóng mặt bằng chưa được xử lý triệt để, làm ảnh hưởng tiến độ của nhiều công trình, nhất là đối với ngành giao thông; trong đó, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, một mặt chính quyền địa phương chưa làm tốt vai trò của mình, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một phần do ý thức của người dân trong việc chấp hành chính sách pháp luật chưa cao, còn gây cản trở trong việc bàn giao mặt bằng thi công.

+ Việc phân định nhiệm vụ giữa các đơn vị (chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án) đôi lúc còn chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, gây ách tắc trong công việc.

+ Thủ tục đầu tư công còn rườm rà, kéo dài thời gian (phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh hợp đồng,...).

## **2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới:**

Thông nhất với các nhiệm vụ theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Mục III của Báo cáo số 75/BC-SKHĐT nêu trên, trong đó lưu ý thêm:

- Yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án/công trình (gửi bản cam kết tiến độ về Sở Kế hoạch và Đầu tư). Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải ngân thấp,...

- Đối với các dự án vướng giải phóng mặt bằng, đề nghị chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương xử lý vướng mắc, ưu tiên bàn giao trước mặt bằng để thi công. Thông nhất với đề xuất của các đơn vị về việc nhắc nhở, đôn đốc các địa phương thiếu quan tâm đến giải phóng mặt bằng, đề nghị các chủ đầu tư có kiến nghị cụ thể gửi Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức triển khai ngay 1-2 lớp tập huấn các quy định mới có liên quan đến đầu tư công để hướng dẫn cho các đơn vị, kể cả Ban Quản lý, chủ đầu tư. Chủ động làm việc với các ngành, địa phương có tiến độ chậm để tham mưu sớm cho UBND tỉnh điều chuyển, cắt giảm vốn, mục tiêu cuối cùng là giải ngân hết vốn.

- Về công khai số liệu giải ngân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh: Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu cách làm trên Cổng thông tin điện tử

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành có liên quan thực hiện.

- Giao trách nhiệm các ngành và địa phương thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo chỉ tiêu đề ra.

### 3. Các kiến nghị:

*a) Đối với các kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn:*

- Không điều chuyển vốn của Dự án WB9 vì đây là nguồn vốn vay, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý vốn không có khả năng giải ngân hết, trình UBND tỉnh trong tháng 5/2020.

- Về xử lý thủ tục của 02 đập ngăn mặn đã thực hiện từ năm 2018: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất sớm.

- Các hồ sơ chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh chưa có kết quả xử lý: Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại, xem vướng mắc gì không xử lý được hoặc nguyên nhân chậm xử lý, tham mưu Thường trực UBND tỉnh xử lý dứt điểm; chấn chỉnh tình trạng chuyển văn bản không đúng cơ quan chuyên môn phải chuyển lại để xử lý.

*b) Kiến nghị của Sở Văn hóa và Thể thao:*

Dự án Cơ sở hạ tầng khu du lịch chùa Hang: Đồng ý theo đề nghị của Sở về việc nếu thiếu vốn bồi thường theo phương án được duyệt thì giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tạm ứng vốn để thực hiện, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối vốn bố trí hoàn ứng.

*c) Các kiến nghị khác:*

- Về ứng trước vốn giải phóng mặt bằng theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Việc này chỉ có thể xử lý được trong trường hợp cấp bách cho một số dự án, còn tính chung cả tỉnh thì không thể cân đối hết được vì nguồn vốn quá lớn.

- Về cơ chế, chính sách:

+ Đối với phân cấp, ủy quyền phê duyệt chi phí theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP: Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, sớm hoàn chỉnh trình ký theo tham mưu của Sở Xây dựng.

+ Đối với các phân cấp, ủy quyền khác: Đã giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh (kể cả xử lý gia hạn hợp đồng), đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm trình UBND tỉnh (trong đó xem xét việc phê duyệt chi phí rà phá bom mìn, nếu ủy quyền được thì tham mưu UBND tỉnh ủy quyền, không được thì kiến nghị Trung ương).

+ Về điều chỉnh dự án: Thực hiện theo đúng quy định, thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó xử lý.

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng đến các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./ meo

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- LĐVP, P. KTTH, P.KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Công Danh**



Số: 75 /BC-SKHĐT

Kiên Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2020

## BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020  
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tính đến ngày 15/4/2020

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 ĐẾN NGÀY 15/4/2020

#### 1. Giao và thực hiện kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được HĐND tỉnh giao theo Nghị quyết số 272/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 là 6.108.986 triệu đồng, UBND tỉnh đã ban hành triển khai giao chi tiết vốn đầu tư công cho các Sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện, đến nay đã giao chi tiết 5.509.371/6.108.986 triệu đồng, đạt **90,18%** so Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao<sup>1</sup>.

Đến ngày 15/4/2020, ước thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành là 1.000.063/6.108.986 triệu đồng, đạt 16,37% kế hoạch; giá trị giải ngân là 808.555/6.108.986 triệu đồng, đạt **13,24%** kế hoạch, cụ thể:

##### a. Đối với nguồn vốn do các Sở, ban ngành cấp tỉnh quản lý

- Các đơn vị giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh, gồm: Công an tỉnh (32,43%); Sở Y tế (23,48%); Văn phòng Tỉnh ủy (22,41%); Trường Cao đẳng Kiên Giang (KTKT) (20,41%); Sở Tài nguyên và Môi trường (16,13%); Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (13,85%); Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (13,27%).

- Các đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang (9,64%); Trung tâm NS và VSMT nông thôn (7,41%); Sở Giáo dục và Đào tạo (7,31%); BQL Khu Kinh tế tỉnh (6,77%); Sở Giao thông vận tải (5,59%); Trường Cao đẳng Sư phạm (5,14%); Ban Thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng Du lịch (GMS) (4,39%); Sở Văn hóa và Thể thao (1,47%); BCH Quân sự tỉnh (0,97%); Sở Du lịch (0,96%); VQG Phú Quốc (0,65%); Trường CĐ Kiên Giang (Cộng đồng) (0,13%).

- Các đơn vị chưa giải ngân, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; BCH Biên phòng tỉnh; Ban Dân tộc; Trường Cao đẳng Nghề; Sở Tư pháp; VQG U Minh Thượng; Sở Nội vụ; Sở Công Thương.

##### b. Đối với nguồn vốn do cấp huyện quản lý

<sup>1</sup> Còn lại 599.615 triệu đồng đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đang trình UBND tỉnh quyết định phân khai danh mục), phân bổ chi tiết thêm 460.143 triệu đồng (chiếm 7,53% kế hoạch), còn lại 139.472 triệu đồng (chiếm 2,28% kế hoạch).



- Các đơn vị giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh, gồm: Kiên Hải (41,22%); An Biên (29,0%); Rạch Giá (23,09%); Hòn Đất (22,1%); An Minh (21,89%); Giồng Riềng (19,67%); Hà Tiên (16,72%).

- Các đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh, gồm: Tân Hiệp (11,6%); Châu Thành (11,27%); Giang Thành (8,77%); U Minh Thượng (8,56%); Gò Quao (7,37%); Phú Quốc (5,66%); Vĩnh Thuận (3,19%); Kiên Lương (3,11%).

*(Chi tiết Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo).*

## **2. Nhận xét, đánh giá**

Nhìn chung giá trị giải ngân thấp chủ yếu tập trung ở các Sở, ban ngành cấp tỉnh. Nguồn vốn do các Sở, ban ngành cấp tỉnh quản lý bố trí kế hoạch vốn là 4.128.022/6.108.986 triệu đồng (**chiếm 67,57% kế hoạch vốn**), giá trị giải ngân là 503.383/4.128.022 triệu đồng (**đạt 12,19% kế hoạch**). Đối với nguồn vốn phân bổ về cho UBND các huyện, thành phố quản lý thì giá trị giải ngân cao hơn, nguồn vốn do các huyện, thành phố quản lý bố trí kế hoạch vốn là 1.980.964/6.108.986 triệu đồng (**chiếm 32,43% kế hoạch vốn**), giá trị giải ngân là 305.172/1.980.964 triệu đồng (**đạt 15,41% kế hoạch**).

## **3. Một số nguyên nhân giải ngân thấp**

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 bố trí thực hiện cho **466 dự án**, gồm: 109 dự án khởi công mới, 357 dự án trả nợ + chuyển tiếp; với số vốn **6.108.986 triệu đồng**; có **82 dự án** vướng/chậm các thủ tục đầu tư với tổng vốn bố trí là 2.163.716 triệu đồng (**chiếm 35,42% kế hoạch**). Trong đó:

+ Có **109 dự án** khởi công mới (KCM), vốn bố trí 1.279.758 triệu đồng (**chiếm 20,95% kế hoạch**), giá trị giải ngân đến ngày 15/4/2020 đạt 81.726 triệu đồng (đạt 1,34% kế hoạch), gồm: 72 dự án đang triển khai với số vốn bố trí là 939.881 triệu đồng (chiếm 15,39% kế hoạch); 37 dự án vướng/chậm các thủ tục với số vốn bố trí là 339.877 triệu đồng (chiếm 5,56% kế hoạch). Cụ thể: Có 03 dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án với kế hoạch vốn giao là 36.100 triệu đồng; 07 dự án đang phê duyệt thiết kế - dự toán với kế hoạch vốn giao là 36.608 triệu đồng; 27 dự án đang đấu thầu với kế hoạch vốn giao là 267.169 triệu đồng.

+ Có **357 dự án** trả nợ + chuyển tiếp, vốn bố trí 4.829.228 triệu đồng (**chiếm 79,05% kế hoạch**), giá trị giải ngân đến ngày 15/4/2020 đạt 726.829 triệu đồng (đạt 11,9% kế hoạch), gồm: 312 dự án đang triển khai với số vốn bố trí là 3.005.389 triệu đồng (chiếm 49,2% kế hoạch); 45 dự án vướng/chậm các thủ tục với số vốn bố trí là 1.823.839 triệu đồng (chiếm 29,86% kế hoạch). Cụ thể: Có 10 dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án với kế hoạch vốn giao là 338.279 triệu đồng; 07 dự án đang phê duyệt thiết kế - dự toán với kế hoạch vốn giao là 308.541 triệu đồng; 02 dự án đang đấu thầu với kế hoạch vốn giao là 104.661 triệu đồng; 20 công trình/dự án vướng GPMB với kế hoạch vốn giao là 953.631 triệu đồng; 06 công trình/dự án vướng mắc khác với

kế hoạch vốn giao là 118.727 triệu đồng. Một số dự án chuyển tiếp có giá trị tạm ứng hợp đồng cao trong năm 2019 phải giảm trừ khối lượng khi thanh toán thu hồi tạm ứng.

*(Chi tiết Phụ lục III, Phụ lục IV kèm theo).*

- Trong tháng 4/2020, trình HĐND tỉnh giao chi tiết thêm 481.272 triệu đồng, gồm: Tăng kế hoạch vốn 144 dự án, giảm kế hoạch vốn 15 dự án.

- Đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2019, chủ đầu tư chưa đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án đúng thời gian quy định. Dẫn đến trong quý I/2020, chưa hoàn thành hồ sơ thanh toán theo đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chưa đẩy nhanh tiến độ đấu thầu xây lắp đối với các công trình triển khai mới năm 2020 đối với các công trình thiết kế 01 bước, dẫn đến hết quý I/2020 chưa hoàn thành công tác lựa chọn *(chi tiết Phụ lục V kèm theo)*.

- Tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ các công trình xây dựng, phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 537/SXD-QLXD ngày 31/3/2020). Dẫn đến tình trạng nhiều nhà thầu chủ động đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, ảnh hưởng tiến độ chung của các dự án.

**\* Nguyên nhân cụ thể giải ngân thấp ở một số chủ đầu tư cấp tỉnh:**

- Sở Giao thông vận tải: Các dự án bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đang làm hồ sơ, thủ tục thanh toán. Dự kiến đến hết quý II/2020 giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí. Riêng dự án đường ven sông Cái Lớn (bố trí 158.800 triệu đồng) vướng GPMB, vật tư san lấp khan hiếm, giá vật tư tăng nên ảnh hưởng tiến độ. Các dự án KCM đang triển khai đấu thầu.

- Sở Văn hóa và Thể thao bố trí 09 dự án: 07 dự án chuyển tiếp chưa thanh toán, 02 dự án KCM đang thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán.

- BCH Quân sự tỉnh bố trí 08 dự án: 06 dự án chuyển tiếp chưa thanh toán, 02 dự án KCM đang thẩm định hồ sơ và đấu thầu xây lắp.

- Sở Thông tin và Truyền thông bố trí 03 dự án KCM dự kiến đấu thầu tháng 04/2020.

- Sở Ngoại vụ bố trí 01 dự án KCM, dự kiến trong tháng 04/2020 ký hợp đồng xây lắp.

**\* Nguyên nhân cụ thể giải ngân thấp ở một số chủ đầu tư huyện:**

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất ở một số địa phương giải ngân đạt thấp: TP.Rạch Giá vốn sử dụng đất bố trí 141,2 tỷ đồng, giải ngân đạt 5,08%; huyện Phú Quốc vốn sử dụng đất bố trí 300 tỷ đồng, giải ngân đạt 1,27%.

- UBND huyện Kiên Lương bố trí 06 dự án chuyển tiếp *(không bao gồm các công trình GTNT)* đang triển khai, chưa thanh toán.

CHỦ M  
SỞ  
HOẠC  
ĐẦU T  
KIẾN GI

- UBND huyện Vĩnh Thuận bố trí 13 dự án chuyển tiếp (không bao gồm các công trình GTNT) đang triển khai, chưa thanh toán.

- UBND huyện Phú Quốc bố trí 23 dự án (không bao gồm các công trình GTNT): 03 dự án trả nợ, 17 dự án chuyển tiếp, 03 dự án KCM đang triển khai, chưa thanh toán.

- UBND huyện Gò Quao bố trí 22 dự án (không bao gồm các công trình GTNT): 20 dự án chuyển tiếp đang triển khai, chưa thanh toán, 02 dự án KCM đang đấu thầu xây lắp.

- UBND huyện U Minh Thượng bố trí 16 dự án (không bao gồm các công trình GTNT): 14 dự án chuyển tiếp đang triển khai, chưa thanh toán, 02 dự án KCM (01 dự án đang triển khai, chưa thanh toán; 01 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư).

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban ngành, các BQLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư một số nhiệm vụ như sau:

1. Nghiêm túc và khẩn trương thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Công văn số 1406/VP-KTTH ngày 17/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang. Trong đó đặc biệt phải xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án/công trình để theo dõi, chỉ đạo (*đề nghị các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương gửi bản cam kết tiến độ của từng dự án/công trình về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp*).

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban ngành, BQLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các chủ đầu tư; đề ra các giải pháp cụ thể nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải ngân thấp để chỉ đạo cụ thể và kịp thời nhằm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong tình hình mới ứng phó với dịch Covid-19.


3. Trong tháng 4/2020, Đoàn công tác liên ngành sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị/chủ đầu tư, đặc biệt là các đơn vị chưa giải ngân kế hoạch vốn được bố trí sẽ xem xét, đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành và tiến độ tốt. Riêng đối với các thành viên Đoàn công tác liên ngành phải chủ động, tích cực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đối với các dự án thuộc ngành/lĩnh vực do cơ quan/đơn vị mình quản lý để kịp thời tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (*nếu có*) trong quá trình triển khai thực hiện dự án (đặc biệt là các dự án giải ngân thấp).

4. Đối với các dự án điều chỉnh, trình phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán: Đề nghị các chủ đầu tư chủ động phối với các Sở chuyên ngành và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để triển khai đấu thầu xây lắp.



5. Đối với các dự án vương giải phóng mặt bằng, đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương sớm phê duyệt phương án bồi thường GPMB. Các địa phương có trách nhiệm vận động người dân trong khu vực dự án sớm di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án đảm bảo tiến độ. Thực hiện theo Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

6. Đối với các dự án đang lựa chọn nhà thầu: Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; giải quyết kiến nghị (nếu có) đúng theo thời gian quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tính đến ngày 15/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 

**Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đảng công TTĐT tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng THQHKH, ThTra, ĐT, TĐ&GSĐT, VP Sở;
- Lưu: VT, txanh.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Xuân Vũ**





**PHỤ LỤC I**

**BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 ĐẾN NGÀY 15/4/2020 - THEO NGUỒN VỐN**

(Kèm theo Báo cáo số 75 /BC-SKHĐT ngày 20 /4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng.

TT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2020	THTH từ đầu năm đến ngày 15/4/2020		Tỷ lệ (%) thực hiện đến ngày 15/4/2020		Ghi chú
			Giá trị KLHT	Giá trị giải ngân	Giá trị KLHT	Giá trị giải ngân	
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>6.108.986</b>	<b>1.000.063</b>	<b>808.555</b>	<b>16,37%</b>	<b>13,24%</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, trong đó:</b>	<b>3.823.492</b>	<b>473.180</b>	<b>383.469</b>	<b>12,38%</b>	<b>10,03%</b>	
1	- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	1.211.692	144.436	94.043	11,92%	7,76%	
2	- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	1.000.000	66.463	49.320	6,65%	4,93%	
3	- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.490.000	258.798	236.623	17,37%	15,88%	
4	- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	121.800	3.483	3.483	2,86%	2,86%	
<b>II</b>	<b>Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, trong đó:</b>	<b>2.285.494</b>	<b>526.883</b>	<b>425.086</b>	<b>23,05%</b>	<b>18,60%</b>	
1	Vốn trong nước	1.957.994	465.519	364.667	23,78%	18,62%	
1.1	- Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia	262.942	21.745	14.867	8,27%	5,65%	
	+ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững	26.552	3.075	2.807	11,58%	10,57%	
	+ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới	236.390	18.670	12.060	7,90%	5,10%	

TT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2020	THTH từ đầu năm đến ngày 15/4/2020		Tỷ lệ (%) thực hiện đến ngày 15/4/2020		Ghi chú
			Giá trị KLHT	Giá trị giải ngân	Giá trị KLHT	Giá trị giải ngân	
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3	8
1.2	- Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu	1.585.652	435.274	341.309	27,45%	21,52%	
1.3	- Vốn bố trí cho các dự án sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn các dự án quan trọng quốc gia	109.400	8.500	8.491	7,77%	7,76%	
2	Vốn ngoài nước	327.500	61.364	60.419	18,74%	18,45%	

**PHỤ LỤC II**  
**BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020**  
**ĐẾN NGÀY 15/4/2020 - THEO SỞ BAN NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**  
 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-SKHDT ngày 20/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang)



Đơn vị: triệu đồng.

TT	Theo ngành/địa phương	Kế hoạch năm 2020	THTH từ đầu năm đến ngày 15/4/2020		Tỷ lệ (%) thực hiện đến ngày 15/4/2020		Các đơn vị gửi báo cáo tháng 3/2020
			Giá trị KLHT	Giá trị giải ngân	Giá trị KLHT	Giá trị giải ngân	
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3	8
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6.108.986</b>	<b>1.000.063</b>	<b>808.555</b>	<b>16,37%</b>	<b>13,24%</b>	
<b>A</b>	<b>CÁC SỞ, BAN NGÀNH</b>	<b>4.128.022</b>	<b>604.127</b>	<b>503.383</b>	<b>14,63%</b>	<b>12,19%</b>	
1	Công an tỉnh	35.904	12.300	11.644	34,26%	32,43%	
2	Sở Y tế	1.149.724	317.513	270.008	27,62%	23,48%	
3	Văn phòng Tỉnh ủy	34.639	8.150	7.763	23,53%	22,41%	
4	Trường Cao đẳng Kiên Giang (KTKT)	9.755	2.000	1.991	20,50%	20,41%	
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	105.900	17.082	17.082	16,13%	16,13%	
6	Sở Nông nghiệp & PTNT	919.365	130.184	127.316	14,16%	13,85%	
7	Sở Lao động - TB & XH	110.063	15.957	14.606	14,50%	13,27%	
8	Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang	2.790	300	269	10,75%	9,64%	
9	Trung tâm NS và VSMT nông thôn	13.800	2.969	1.023	21,51%	7,41%	
10	Sở Giáo dục và Đào tạo	23.304	1.844	1.704	7,91%	7,31%	
11	BQL Khu Kinh tế tỉnh	103.207	7.400	6.989	7,17%	6,77%	
12	Sở Giao thông vận tải	701.135	84.206	39.181	12,01%	5,59%	
13	Trường Cao đẳng Sư phạm	6.092	350	313	5,75%	5,14%	
14	Ban Thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng Du lịch (GMS)	30.317	1.500	1.330	4,95%	4,39%	
15	Sở Văn hóa và Thể thao	92.602	1.476	1.364	1,59%	1,47%	
16	BCH Quân sự tỉnh	30.783	300	299	0,97%	0,97%	
17	Sở Du lịch	44.758	500	430	1,12%	0,96%	
18	VQG Phú Quốc	8.000	75	52	0,94%	0,65%	
19	Trường CĐ Kiên Giang (Cộng đồng)	15.674	21	19	0,13%	0,12%	
20	Sở Kế hoạch và Đầu tư	40.000	-	-	0,00%	0,00%	
21	Sở Thông tin và Truyền thông	25.594	-	-	0,00%	0,00%	
22	Sở Ngoại vụ	10.000	-	-	0,00%	0,00%	
23	BCH Biên phòng tỉnh	4.500	-	-	0,00%	0,00%	
24	Ban Dân tộc	3.457	-	-	0,00%	0,00%	
25	Trường Cao đẳng Nghề	2.538	-	-	0,00%	0,00%	
26	Sở Tư pháp	2.338	-	-	0,00%	0,00%	
27	VQG U Minh Thượng	1.999	-	-	0,00%	0,00%	
28	Sở Nội vụ	153	-	-	0,00%	0,00%	
29	Sở Công Thương	16	-	-	0,00%	0,00%	
30	Vốn chuẩn bị đầu tư	599.615	-	-	0,00%	0,00%	

TT	Theo ngành/địa phương	Kế hoạch năm 2020	THTH từ đầu năm đến ngày 15/4/2020		Tỷ lệ (%) thực hiện đến ngày 15/4/2020		Các đơn vị gửi báo cáo tháng 3/2020
			Giá trị KLHT	Giá trị giải ngân	Giá trị KLHT	Giá trị giải ngân	
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3	8
<b>B</b>	<b>CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ</b>	<b>1.980.964</b>	<b>395.936</b>	<b>305.172</b>	<b>19,99%</b>	<b>15,41%</b>	
1	Huyện Kiên Hải	160.539	67.234	66.172	41,88%	41,22%	
2	Huyện An Biên	91.384	34.955	26.503	38,25%	29,00%	
3	Thành phố Rạch Giá	266.209	63.500	61.463	23,85%	23,09%	
4	Huyện Hòn Đất	90.455	24.237	19.990	26,79%	22,10%	
5	Huyện An Minh	74.537	24.350	16.315	32,67%	21,89%	
6	Huyện Giồng Riềng	58.419	14.558	11.492	24,92%	19,67%	
7	Thành phố Hà Tiên	197.300	49.277	32.990	24,98%	16,72%	
8	Huyện Tân Hiệp	35.423	5.900	4.110	16,66%	11,60%	
9	Huyện Châu Thành	111.031	19.656	12.514	17,70%	11,27%	
10	Huyện Giang Thành	54.893	10.938	4.813	19,93%	8,77%	
11	Huyện U Minh Thượng	61.694	5.650	5.284	9,16%	8,56%	
12	Huyện Gò Quao	57.151	13.273	4.213	23,22%	7,37%	
13	Huyện Phú Quốc	659.566	51.613	37.340	7,83%	5,66%	
14	Huyện Vĩnh Thuận	40.301	4.362	1.287	10,82%	3,19%	
15	Huyện Kiên Lương	22.062	6.433	686	29,16%	3,11%	<b>X</b>



**PHỤ LỤC III**

**TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2020 TÍNH ĐẾN NGÀY 15/4/2020 - PHÂN LOẠI DỰ ÁN**

(Theo Báo cáo số 75 /BC-SKHĐT ngày 20 /4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng.

TT	NGUỒN VỐN	SỐ VỐN (Triệu đồng)	Số dự án	GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 15/4/2020		Trong đó:								Ghi chú
				Giá trị	Tỷ lệ %	Khởi công mới				Trả nợ + chuyển tiếp				
						Số dự án	Kế hoạch vốn	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %	Số dự án	Kế hoạch vốn	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %	
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7	8	9	10 = 9/3	11	12	13	14 = 13/3	15
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6.108.986</b>	<b>466</b>	<b>808.555</b>	<b>13,24%</b>	<b>109</b>	<b>1.279.758</b>	<b>81.726</b>	<b>1,34%</b>	<b>357</b>	<b>4.829.228</b>	<b>726.829</b>	<b>11,90%</b>	
1	Cân đối ngân sách địa phương	1.211.692	196	94.043	7,76%	58	607.699	40.778	3,37%	138	603.993	53.265	4,40%	
2	Vốn đất	1.000.000	45	49.320	4,93%	6	164.793	4.097	0,41%	39	835.207	45.223	4,52%	
3	Xổ số kiến thiết	1.490.000	158	236.623	15,88%	42	397.866	28.360	1,90%	116	1.092.134	208.263	13,98%	
4	Bội chi ngân sách	121.800	2	3.483	2,86%		-	-	0,00%	2	121.800	3.483	2,86%	
5	Ngân sách Trung ương hỗ trợ	1.957.994	58	364.667	18,62%	3	109.400	8.491	0,43%	55	1.848.594	356.176	18,19%	
6	ODA	327.500	7	60.419	18,45%		-	-	0,00%	7	327.500	60.419	18,45%	


**PHỤ LỤC IV**  
**TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI CHẠM THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020**  
*(Kèm theo Báo cáo số 75 /BC-SKHĐT ngày 20 /4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang)*

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/4/2020	Số.vốn còn lại	Tiến độ triển khai
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>2.163.716</b>	<b>203.939</b>	<b>1.959.777</b>	
<b>A</b>	<b>NHÓM DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</b>			<b>339.877</b>	<b>11.591</b>	<b>328.286</b>	
<b>I</b>	Dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án			<b>36.100</b>	-	<b>36.100</b>	
1	Cầu U Minh Thượng trên đường tỉnh 965	UBND huyện UMT	50.000	13.000	-	13.000	Huyện đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng quy mô TMĐT)
2	Đường Minh Lương - Giục Tượng	UBND huyện Châu Thành	34.900	5.000	-	5.000	Huyện đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng quy mô)
3	Nâng cấp, mở rộng đường quanh núi Hòn Me (đoạn đường trên thân đê + đoạn từ UBND xã Thổ Sơn đến ngã ba cống Hòn Quáo)	Sở Du lịch	30.000	18.100	-	18.100	Đang lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
<b>II</b>	Dự án đang phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán			<b>36.608</b>	<b>725</b>	<b>35.883</b>	
1	TKS Giang Thành	BCH Biên phòng	12.800	4.500	-	4.500	Đang trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo KTKT
2	Cơ sở làm việc phòng PC46-PC49 thuộc công an tỉnh Kiên Giang (vốn đối ứng)	Công an tỉnh	20.800	9.372	426	8.946	Đang trình Bộ Công an phê duyệt thiết kế dự toán để triển khai đấu thầu xây lắp
3	BCH quân sự tỉnh Kiên Giang; HM: XD mới nhà ở Đại đội Thiết giáp	Bộ CHQS	5.880	3.355	299	3.056	Đang trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo KTKT
4	Đầu tư thiết bị, phòng mổ kỹ thuật cao (HYBRID) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang	Sở Y tế	245.168	15.000	-	15.000	Đang trình phê duyệt dự toán thiết bị, dự kiến triển khai đấu thầu trong tháng 04/2020
5	Đường lò bún (Huỳnh Thủ) thị trấn Vĩnh Thuận	UBND huyện Vĩnh Thuận	4.000	2.000	-	2.000	Đang trình phê duyệt thiết kế - DT
6	Cầu Thầy Cai áp Cái Nhum	UBND huyện Vĩnh Thuận	168	168	-	168	Đang trình phê duyệt thiết kế - DT
7	Cầu Bời Lời (trước trụ sở UBND xã)	UBND huyện Vĩnh Thuận	3.500	2.213	-	2.213	Đang trình phê duyệt thiết kế - DT
<b>III</b>	Dự án đang lựa chọn nhà thầu			<b>267.169</b>	<b>10.866</b>	<b>256.303</b>	
1	ĐT XD đường tỉnh ĐT.964; hạng mục xd cầu; huyện An Biên, An Minh	Sở GTVT	63.307	38.130	-	38.130	Đang tổ chức LCNT tư vấn thiết kế BVTC và dự toán


TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/4/2020	Số vốn còn lại	Tiến độ triển khai
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8
2	Cải tạo, nâng cấp đường vào khu căn cứ Tỉnh ủy ở UMT	Sở GTVT	125.000	14.115	685	13.430	Đang tổ chức LCNT xây lắp
3	Nâng cấp tuyến quốc lộ 80 đoạn Km188+700 (nút giao TT Ba Hòn, Kiên Lương) đến Km204+300 (nút giao QL.N1, thành phố Hà Tiên)	Sở GTVT	320.000	10.000	658	9.342	Đang tổ chức LCNT xây lắp
4	Nâng cấp tuyến quốc lộ 61 đoạn Km88+774 (nút giao QL.63 TT Minh Lương, Châu Thành) đến Km96+074 (nút giao Rạch Sỏi, QL.80, thành phố Rạch Giá)	Sở GTVT	150.000	10.000	414	9.586	Đang tổ chức LCNT xây lắp
5	Dự án đầu tư xây dựng 18 công trình trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.484.000	74.400	8.491	65.909	Đang đánh giá HSDT gói thầu tư vấn thiết kế BVTC - dự toán
6	Kè chống sạt lở khu vực Xẻo Nhàu huyện An Minh	Sở Nông nghiệp và PTNT	45.000	22.500	-	22.500	Đang tổ chức LCNT tư vấn lập dự án
7	Hạt kiểm lâm Hà Tiên	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.500	1.350	-	1.350	Đang tổ chức LCNT
8	Trại giống Thú 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên; HM: sân nền, thoát nước, bể chứa.	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.300	1.300	-	1.300	Đang tổ chức LCNT
9	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai	Sở Tài nguyên và Môi trường	53.829	12.200	-	12.200	Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT, dự kiến đấu thầu tháng 6/2020
10	Đầu tư triển khai hệ thống một cửa điện tử tại các xã, phường, thị trấn tỉnh Kiên Giang	Sở Thông tin và Truyền thông	14.990	14.900	-	14.900	Dự kiến đấu thầu tháng 4/2020 triển khai đấu thầu
11	Dự án đầu tư xây dựng trung tâm giám sát an toàn không gian mạng và quản lý điều hành các hệ thống thông tin tỉnh Kiên Giang	Sở Thông tin và Truyền thông	20.000	10.000	-	10.000	Dự kiến đấu thầu tháng 4/2020 triển khai đấu thầu
12	Cải tạo, sửa chữa nhà liên hợp cửa khẩu Hà Tiên và Quốc Môn cửa khẩu	Sở Ngoại vụ		10.000	-	10.000	Dự kiến đấu thầu tháng 4/2020 thương thảo, ký hợp đồng xây lắp
13	Nhà công vụ Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Đài PTH (tại đường Đổng Đa và Hòn Me)	Đài Phát thanh và Truyền hình	3.100	2.790	269	2.521	Đang đấu thầu xây lắp
14	Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường và thị trấn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Trụ sở: Xã Vĩnh Phong, xã Vân Khánh, xã Vĩnh Hòa Hiệp, xã Mong Thọ B, xã Mỹ Lâm, thị trấn Sóc Sơn, phường An Hòa, phường Vĩnh Bảo).	Bộ CHQS	10.561	10.561	-	10.561	Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
15	Nâng cấp các tuyến đường nội ô thành phố Rạch Giá (Ung Văn Khiêm - Hoàng Xuân Hãn - Trần Huy Liệu - Mai Văn Bộ - nhánh đường Trần Quang Khải (đoạn đường Phạm Hùng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)	UBND TP Rạch Giá	14.051	5.000	245	4.755	Đang đấu thầu xây lắp
16	Trường TH&THCS Vĩnh Điều (điểm Tà Êm)	UBND huyện Giang Thành	2.000	2.000	104	1.896	Đang đấu thầu xây lắp
17	Trường TH Vĩnh Phú (điểm chính)	UBND huyện Giang Thành	4.300	4.300	-	4.300	Đang đấu thầu xây lắp
18	Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Phú	UBND huyện Giang Thành	4.247	2.000	-	2.000	Đang đấu thầu xây lắp





TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/4/2020	Số vốn còn lại	Tiến độ triển khai
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8
19	Cầu Ngã Năm, thị trấn Gò Quao	UBND huyện Gò Quao	32.000	13.000	-	13.000	Đang tổ chức LCNT
20	Trung tâm văn hóa xã Hòa An	UBND huyện Giồng Riềng	2.000	2.000	-	2.000	Đang đấu thầu xây lắp
21	Sửa chữa, nâng cấp nhà VH các ấp: Cái Chanh, Cái Nhum, Ruộng Sạ, Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông	UBND huyện Vĩnh Thuận	475	426	-	426	Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
22	Cầu 4000 kênh Thủy Lợi (bờ trái) bắt mới	UBND huyện Vĩnh Thuận	870	870	-	870	Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
23	Sửa chữa, nâng cấp nhà VH các ấp: Vĩnh Trinh, Ranh Hặt, Kênh 3	UBND huyện Vĩnh Thuận	270	270	-	270	Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
24	Cầu kênh Chông Tăng	UBND huyện Vĩnh Thuận	800	800	-	800	Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
25	Lộ kênh Cà Chợ (bờ đông)	UBND huyện Vĩnh Thuận	1.477	1.477	-	1.477	Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
26	Lộ Bạch Ngưu (bờ đông)	UBND huyện Vĩnh Thuận	1.020	960	-	960	Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
27	Lộ Xẻo Lọt (ấp Ruộng Sạ)	UBND huyện Vĩnh Thuận	1.820	1.820	-	1.820	Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
<b>B</b>	<b>NHÓM DỰ ÁN TRẢ NỢ, CHUYÊN TIẾP</b>			<b>1.823.839</b>	<b>192.348</b>	<b>1.631.491</b>	
<b>I</b>	<b>Dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án</b>			<b>338.279</b>	<b>9.052</b>	<b>329.227</b>	
1	Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng	Sở Y tế	190.000	39.289	-	39.289	Đang trình Sở Xây dựng điều chỉnh thiết kế cơ sở, dự án. Dự kiến đấu thầu thiết kế trong tháng 05/2020, trình phê duyệt thiết kế BVTC trong tháng 08/2020, đấu thầu xây lắp trong tháng 09/2020
2	Trung tâm Y tế huyện Giang Thành	Sở Y tế	160.000	29.962	-	29.962	Đang trình Sở Xây dựng điều chỉnh thiết kế cơ sở, dự án. Dự kiến đấu thầu thiết kế trong tháng 05/2020, trình phê duyệt thiết kế BVTC trong tháng 08/2020, đấu thầu xây lắp trong tháng 09/2020
3	Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và bảo tồn di sản Văn hóa tỉnh	Sở Văn hóa và Thể thao	129.615	39.090	-	39.090	Dự án đã hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; đang chờ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế BVTC - DT
4	Kho tập kết hàng hóa cửa khẩu Hà Tiên	BQL Khu Kinh tế tỉnh	11.000	5.000	2.340	2.660	Đang trình điều chỉnh chủ trương kéo dài thời gian thực hiện, bổ sung hạng mục không tăng TMĐT
5	XD cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Trị, huyện Kiên Lương	Sở Nông nghiệp và PTNT	250.821	50.000	3.129	46.871	Sở NN&PTNT đang phối hợp với huyện Kiên Lương rà soát quy mô đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào dự án

TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/4/2020	Số vốn còn lại	Tiến độ triển khai
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8
6	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang (VnSAT)	Sở Nông nghiệp và PTNT	313.499	40.191	1.928	38.263	Chủ đầu tư chưa lựa chọn được danh mục hợp tác xã để triển khai lập hồ sơ Báo cáo KTKT
7	Đầu tư bảo vệ phát triển bền vững VQG UMT GĐ 2016-2020	VQG UMT	107.909	1.999	-	1.999	Đang xin ý kiến TW điều chỉnh dự án
8	Đường kênh Đòn Dong (bờ nam)	UBND huyện Châu Thành	59.790	53.400	-	53.400	Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng quy mô)
9	Khu trung tâm hành chính xã Lại Sơn	UBND huyện Kiên Hải	10.000	4.204	-	4.204	Đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư
10	Dự án Đường cơ động phía Bắc đảo Phú Quốc	UBND huyện Phú Quốc	200.000	75.144	1.655	73.489	Đang trình điều chỉnh dự án (điều chỉnh hướng tuyến)
<b>II</b>	<b>Dự án đang phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán</b>			<b>308.541</b>	<b>81.335</b>	<b>227.206</b>	
1	Bệnh viện Sân Nhi	Sở Y tế					
	Gói thầu số 39: Phần 2: Bộ chữ, bảng hướng dẫn tên phòng; Phần 3: Thiết bị nhà bếp.		6.161	6.161	-	6.161	Đang trình chín chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án làm căn cứ trình phê duyệt TK-DT, dự kiến đấu thầu trong năm 2020
2	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh giai đoạn 2016-2020	Sở Văn hóa và Thể thao	49.616	24.006	-	24.006	Đã thông qua phương án kiến trúc, thiết kế, Đơn vị tư vấn đang tập hợp hồ sơ để thực hiện thẩm tra trước khi trình phê duyệt TK-DT
3	Cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá - Hà Tiên)	Sở GTVT	60.000	19.000	-	19.000	Đang lập hồ sơ thiết kế BVTC - DT
4	Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai	Sở Tài nguyên và Môi trường	755.022	93.700	17.082	76.618	Đang trình phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán huyện An Biên và UMT, dự kiến đấu thầu tháng 5/2020; đang lập thiết kế kỹ thuật - dự toán huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, dự kiến đấu thầu tháng 10/2020
5	ĐT XD Trường CĐ cộng đồng Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020	Trường Cao đẳng KG	48.200	15.674	19	15.655	Đang trình phê duyệt thiết kế BVTC trong tháng 04/2020, đấu thầu xây lắp trong quý II/2020
6	Đầu tư bảo vệ phát triển bền vững VQG PQ GĐ 2016-2020	VQG Phú Quốc	90.000	8.000	52	7.948	Đang điều chỉnh thiết kế BVTC - DT
7	Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đảo Lại Sơn, Nam Du, An Sơn huyện Kiên Hải	UBND huyện Kiên Hải	542.000	142.000	64.182	77.818	Đang điều chỉnh thiết kế BVTC - DT
<b>III</b>	<b>Dự án đang lựa chọn nhà thầu</b>			<b>104.661</b>	<b>-</b>	<b>104.661</b>	



TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/4/2020	Số vốn còn lại	Tiến độ triển khai
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8
1	BVĐK tỉnh Kiên Giang - quy mô 1020 giường	Sở Y tế					
	Gói thầu số 33: Hệ thống cây xanh toàn khu		16.383	16.383	-	16.383	Đã phát hành HSMT từ ngày 26/3/2020, dự kiến mở thầu ngày 06/4/2020
	Gói số 66.2: Cung cấp và lắp đặt thiết bị bàn ghế đồ hồ, nội thất		37.268	37.268	-	37.268	Đã phát hành HSMT từ ngày 05/3/2020, đang đánh giá HSĐT
	Gói thầu số 64.2: Thiết bị giường Y tế		50.460	50.460	-	50.460	Đã phát hành HSMT từ ngày 10/3/2020, dự kiến mở thầu trong tháng 04/2020
2	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường	Sở Y tế					
	Gói thầu số 3: Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục cọc gói thầu số 1		550	550	-	550	Đang trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đấu thầu lại, do sau khi phát hành HSMT không có nhà thầu dự
IV	Dự án vướng bồi hoàn giải phóng mặt bằng			953.631	97.987	855.644	
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc	BQL Khu Kinh tế tỉnh		40.207	-	40.207	Đang trình phương án GPMB bổ sung, vướng giá đất, dự kiến năm 2020 không giải ngân được
2	Hệ thống giao thông nội bộ khu Công nghiệp Thạnh Lộc - Giai đoạn I	BQL Khu Kinh tế tỉnh	120.000	58.000	4.649	53.351	Vướng GPMB một phần dự án
3	Mở rộng Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú	Sở Lao động - TB&XH	9.000	8.928	-	8.928	Đã có Quyết định phê duyệt đơn giá bổ thường, đang hoàn chỉnh và trình phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng
4	Đường Chu Văn An	Sở GTVT	18.088	3.200	-	3.200	Còn vướng 100m GPMB; đang xin chủ trương điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án
5	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.963B (đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng)	Sở GTVT	133.759	91.501	3.537	87.964	Thống nhất giữ nguyên phương án tuyến theo dự án được duyệt; thủ tục lập thông báo thu hồi đất còn chậm

TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/4/2020	Số vốn còn lại	Tiến độ triển khai
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8
6	Đường tỉnh ĐT 961 hạng mục: XD 5 cầu và gia cố lề đường (đoạn qua đô thị trên địa bàn TP Rạch Giá và huyện Tân Hiệp)	Sở GTVT	87.323	45.000	58	44.942	Trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung hạng mục mở rộng 04 công hiện trạng để làm cơ thực hiện các bước tiếp theo. Đề nghị thành phố Rạch Giá, huyện Tân Hiệp tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng để thực hiện đào mở rộng nền đường đảm bảo an toàn giao thông. Huyện Tân Hiệp tiếp tục vận động các hộ còn lại nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công các cầu.
7	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT 971 (đoạn từ QL80 đến ngã ba Hòn Trẹm)	Sở GTVT	230.000	74.000	11.411	62.589	- Trình UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh bổ sung khối lượng của Dự án để làm cơ sở thực hiện. - Đề nghị huyện Kiên Lương vận động bàn giao mặt bằng trong tháng 04; chỉ đạo Ban bồi thường hoàn chỉnh phương án GPMB trình phê duyệt trong tháng 04 năm 2020.
8	Đường Ngô Quyền (đoạn từ Lê Hồng Phong đến cầu An Hòa), thành phố Rạch Giá	Sở GTVT	30.000	20.000	-	20.000	Hiện còn 09/30 hộ yêu cầu đền bù GPMB, hỗ trợ chi phí di dời; vướng cơ sở ô tô Trường Giang do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý đang xác định phạm ranh đất sử dụng để di dời
9	Dự án nâng cấp đường Thửa 2 đến Công Sự, huyện An Biên và U Minh Thượng	Sở GTVT	199.999	41.293	-	41.293	Thống nhất giữ nguyên điểm đầu tuyến theo phương án cũ (PA đi theo tuyến đường ĐT.966 hiện hữu, không đi vào khu QH đô thị thị trấn Thửa Ba) song song lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư
10	Dự án ĐTXD công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc	Sở GTVT		40.450	1.442	39.008	Phạm vi mặt bằng giải tỏa chưa đủ để triển khai thi công. Do phạm vi GPMB 20m nhưng phạm vi thi công khoảng 26,5m; các hộ dân tái lấn chiếm hai bên tuyến ảnh hưởng triển khai thi công

TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	VIỆT NAM Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/4/2020	Số vốn còn lại	Tiến độ triển khai
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8
11	Đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao)	Sở GTVT	309.000	158.800	3.917	154.883	Đang thực hiện điều chỉnh hướng tuyến và quy mô dự án những đoạn tuyến đã có chủ trương của UBND tỉnh, để đẩy nhanh công tác GPMB. Dự kiến trong tháng 4 và 5/2020 trình điều chỉnh chủ trương đầu tư để thông qua HĐND thường kỳ giữa năm 2020.
12	Dự án ĐTXD công trình đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang - đoạn qua địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành)	Sở GTVT		11.708	897	10.811	Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT xem xét chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
13	Đường Nam Thái Sơn (đoạn từ QL 80 đến giáp ranh tỉnh An Giang), huyện Hòn Đất	Sở GTVT	89.997	25.000	4.398	20.602	Địa phương chưa có thông báo thu hồi đất để triển khai tiếp phương án GPMB đoạn cuối tuyến
14	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá mũi Gành Dầu	Sở Nông nghiệp và PTNT	120.000	40.000	8.590	31.410	Đã phê duyệt phương án GPMB, tuy nhiên còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền
15	Công trình kiểm soát mặn ven biển Tây trên địa bàn Rạch Giá, Châu Thành và Kiên Lương	Sở Nông nghiệp và PTNT	306.639	178.398	50.364	128.034	Đã phê duyệt phương án GPMB, tuy nhiên còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền
16	Tiêu dự án Cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch Chùa Hang-Hòn Phụ Tử (GPMB + khảo sát) thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng	BQL GMS	149.145	30.317	1.330	28.987	Vướng GPMB trên 50% khối lượng
17	Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi	UBND TP Rạch Giá	13.203	4.252	-	4.252	GPMB được 50% diện tích; thi công được 50% khối lượng phần đã GPMB (KLHT 25% toàn dự án)
18	Trường Mầm non Hoa Mai	UBND huyện UMT	6.993	4.000	-	4.000	Vướng tranh chấp đất
19	Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đảo Lại Sơn, Nam Du, An Sơn huyện Kiên Hải	UBND huyện Kiên Hải	542.000			-	Chờ thẩm định giá đất bồi thường

TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2020	Giải ngân đến ngày 15/4/2020	Số vốn còn lại	Tiến độ triển khai
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8
20	Đường trung tâm Bãi Trường đoạn 3 và các đường nhánh	UBND huyện Phú Quốc	1.495.000	78.577	7.394	71.183	Dự án không có phương án GPMB riêng, toàn bộ mặt bằng thi công nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của khu quy hoạch Bãi Trường. Hiện nay toàn bộ dự án cơ bản đã có phương án GPMB. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cụ thể: Đường trung tâm 3 còn vướng giải phóng mặt bằng khoảng 1.700m, đường nhánh 6 còn vướng giải phóng mặt bằng khoảng 1.500m
<b>V</b>	<b>Dự án vướng mắc khác</b>			<b>118.727</b>	<b>3.974</b>	<b>114.753</b>	
1	Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Hòn Đất - Kiên Hà giai đoạn 2016-2020	Sở Nông nghiệp và PTNT	187.748	87.036	540	86.496	Dự án đặc trưng, đầu năm chỉ giải ngân được chi phí tư vấn và tạm ứng hợp đồng, thanh toán KLHT cuối năm
2	Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau	Sở Nông nghiệp và PTNT	230.966	10.449	-	10.449	Dự án đặc trưng, đầu năm chỉ giải ngân được chi phí tư vấn và tạm ứng hợp đồng, thanh toán KLHT cuối năm
3	Nghĩa trang Liệt sĩ Cây Bàng	Sở Lao động - TB&XH	10.350	7.350	-	7.350	Dự án đang trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác phác thảo bước 1 (ý tưởng) Bia chiến thắng, phù điêu làm căn cứ triển khai thiết kế, thi công xây dựng công trình. Đồng thời đã phát hành HSMT hạng mục: Rãnh thoát nước, sân nền trong tháng 04/2020
4	Cơ sở làm việc công an xã Bàn Thạch, Kiên Bình, Hòa Chánh, Sơn Hải và thị trấn Sóc Sơn	Công an tỉnh	8.547	1.050	291	759	Đang trình Sở TC phê duyệt QT dự án
5	Cơ sở làm việc công an xã Linh Huỳnh, Tân Hòa, Thới Quán, Hòa Hưng, Phong Đông	Công an tỉnh	7.500	6.750	2.830	3.920	Đang trình Sở TC phê duyệt QT dự án
6	Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang	Trường CD Sư phạm	43.035	6.092	313	5.779	Đang trình Sở TC phê duyệt QT dự án (02 hạng mục)



**PHỤ LỤC V**

**TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN CHƯA HOÀN THÀNH THEO CHỈ THỊ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020**  
 (Kèm theo Báo cáo số 75/BC-SKHĐT ngày 20/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	2	3	4	5
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>129.848</b>	
<b>A</b>	<b>Các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2019 đến hết quý I/2020 chưa giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí</b>		<b>38.792</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn cân đối ngân sách địa phương</b>		<b>11.209</b>	
1	Trường TH-THCS Gành Dầu (điểm mầm non)	UBND huyện Phú Quốc	10	
2	Trường TH&THCS Gành Dầu (Điểm THCS)	-nt-	602	
3	Sửa chữa các điểm trường năm 2019	-nt-	292	
4	TH Tây Yên A1 (Phòng học)	UBND huyện An Biên	235	
5	Trường Mầm non Nam Thái A	-nt-	100	
6	Tu sửa phòng học chống xuống cấp 2017 - 2020	-nt-	206	
7	Tu sửa phòng học chống xuống cấp 2018 - 2020	-nt-	80	
8	Trường MN Đông Thái (Phú Hường) (Phòng học, HR, Sân nền, TB, SLMB)	-nt-	3	
9	Trường MN Nam Yên	-nt-	15	
10	Ban chỉ huy Quân sự huyện U Minh Thượng (GD2)	BQH Quân sự tỉnh	3.840	
11	Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Kiên Giang (GD 1)	-nt-	1.908	
12	Hàng rào, nhà ăn, thiết bị Đăng ủy khối các cơ quan tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	1.032	
13	Bảo dưỡng sửa chữa công trình phục dựng khu di tích căn cứ Tỉnh ủy (khu 200 ha)	-nt-	1.720	
14	Đường tỉnh ĐT.969 - Hòn Me	Sở Giao thông vận tải	42	
15	Cầu Công Bình	-nt-	1.111	
16	Đường vào Trường Chu Văn An	-nt-	13	
<b>II</b>	<b>Vốn xổ số kiến thiết</b>		<b>15.124</b>	
1	Trường Tiểu học Pháo Đài II	UBND TP Hà Tiên	81	
2	Trường Mẫu giáo thị trấn Hòn Đất + Hàng rào	UBND huyện Hòn Đất	831	
3	Sửa chữa chống xuống cấp và xây dựng nhà vệ sinh 2019	-nt-	147	
4	BVĐK Kiên Giang (Nội B)	Sở Y tế	2.285	
5	Cải tạo, nâng cấp một số khoa điều trị BVĐK Kiên Giang	-nt-	2.807	
6	Hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện Lao	-nt-	162	
7	Trạm Y tế xã Đông Yên; HM: Cải tạo, sửa chữa.	UBND huyện An Biên	49	
8	Trung tâm VHHTT liên phường Vĩnh Lợi - Rạch Sỏi - An Bình	UBND TP Rạch Giá	1.592	
9	Khu nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần - TTBTXH	Sở Lao động - TB&XH	260	
10	Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Kiên Hải	-nt-	5.200	

TT	Danh mục dự án	Đơn vị được giao quản lý vốn/Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	2	3	4	5
11	Chỉnh trang cơ sở hạ tầng khu từ trần thuộc nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang; HM: tường rào bao quanh, nhà vệ sinh, xây sân học mộ, san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, thoát nước, hệ thống cấp điện chiếu sáng và cây xanh.	-nt-	1.260	
12	Nghĩa trang liệt sĩ huyện An Minh	-nt-	450	
<b>III</b>	<b>Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu</b>		<b>9.082</b>	
1	Công viên Văn hóa núi Bình San	UBND TP Hà Tiên	9.082	
<b>IV</b>	<b>Vốn ODA</b>		<b>3.377</b>	
1	Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang	Sở Y tế	2.606	
2	Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Kiên Giang	-nt-	771	
<b>B</b>	<b>Các công trình bố trí mới năm 2020 đến hết quý I/2020 chưa hoàn thành công tác đấu thầu xây lắp</b>		<b>91.056</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn cân đối ngân sách địa phương</b>		<b>68.556</b>	
1	Hạt kiểm lâm Hà Tiên	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.350	
2	Trại giống Thứ 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên; HM: sân nền, thoát nước, bể chứa.	-nt-	1.300	
3	BCH quân sự tỉnh Kiên Giang; HM: XD mới nhà ở Đại đội Thiết giáp.	BQH Quân sự tỉnh	3.355	
4	Đầu tư BCH QS xã, phường, thị trấn năm 2019 và 2020.	-nt-	10.561	
5	TKS Giang Thành	BCH Biên phòng tỉnh	4.500	
6	Đầu tư triển khai hệ thống một cửa điện tử tại các xã, phường, thị trấn tỉnh Kiên Giang	Sở Thông tin và Truyền thông	14.900	
7	Dự án đầu tư xây dựng trung tâm giám sát an toàn không gian mạng và quản lý điều hành các hệ thống thông tin tỉnh Kiên Giang	-nt-	10.000	
8	Cải tạo, sửa chữa nhà liên hợp cửa khẩu Hà Tiên và Quốc Môn cửa khẩu	Sở Ngoại vụ	10.000	
9	Nhà công vụ Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Đài PTTH (tại đường Đồng Đa và Hòn Me)	Đài Phát thanh và Truyền hình	2.790	
10	Trường TH&THCS Vĩnh Điều (điểm Tà Êm)	UBND huyện Giang Thành	2.000	
11	Trường TH VĩnhPhú (điểm chính)	-nt-	4.300	
12	Đầu tư máy phát điện xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc	UBND huyện Phú Quốc	3.500	
<b>II</b>	<b>Vốn xổ số kiến thiết</b>		<b>22.500</b>	
1	Trung tâm văn hóa xã Hòa An	UBND huyện Giồng Riềng	2.000	
2	Nâng cấp các tuyến đường nội ô thành phố Rạch Giá (Ung Văn Khiêm - Hoàng Xuân Hãn - Trần Huy Liệu - Mai Văn Bộ - nhánh đường Trần Quang Khải (đoạn đường Phạm Hùng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)	UBND TP Rạch Giá	5.000	
3	Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Phú	UBND huyện Giang Thành	2.000	
4	Hệ thống thiết bị chuẩn đoán, điều trị bệnh từ xa (TELEMEDICINE) cho các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang	Sở Y tế	13.500	