

Số: 710 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020

Ngày 17 tháng 9 năm 2020; tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín đã chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh báo cáo, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc; nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín đã có ý kiến kết luận buổi làm việc như sau:

1. Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo bổ sung của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, cơ bản các dự án của ngành đã lựa chọn được đơn vị thi công. Đặc điểm chung của ngành là vốn được bố trí từ nhiều nguồn và được thực hiện theo nhiều cơ chế khác nhau, do đó ngành cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện và giải ngân.

Đến thời điểm hiện tại, mặc dù có tập trung chỉ đạo, nhưng tiến độ triển khai thực hiện của ngành còn chậm, kết quả giải ngân chỉ đạt 37,8%.

Từ đó, để đẩy nhanh tiến độ, tăng tỷ lệ giải ngân, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phải rà soát từng công trình, dự án để thực hiện điều chỉnh vốn trong nội bộ và phải xây dựng lịch, kế hoạch tiến độ từng công trình nhằm bám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phải phân công lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo từng dự án, trong đó có gắn trách nhiệm của lãnh đạo theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1163-CV/TU ngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Do năm 2020 là kết thúc đầu tư công của giai đoạn 2016-2020, vốn còn lại không sử dụng hết thì không được chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025. Việc không sử dụng hết vốn trong năm 2020 sẽ gây ảnh hưởng đến việc cân đối của giai đoạn 2021 – 2025; do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phải tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các công trình, dự án; phải phấn đấu sau khi tháo gỡ khó khăn, rà soát điều chỉnh, tỷ lệ giải ngân của ngành phải đạt 100% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.

Bên cạnh đó, theo báo cáo, khối lượng hoàn thành của ngành đạt 42,3%, nhưng tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 37,8%; yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phải lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thi công, tư vấn và đơn vị có liên quan kịp thời tổ chức nghiệm thu để thanh toán khối lượng hoàn thành, không để dồn đến cuối năm, nhằm tăng tỷ lệ giải ngân của ngành. Đồng thời, rà soát các dự án, công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2020 thì tập trung, đẩy mạnh việc triển khai để thực hiện các thủ tục quyết toán, hoàn thành công trình, không để sang năm 2021 quyết toán, gây ảnh hưởng đến việc bố trí vốn của năm 2021.

Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rà soát, điều chuyển vốn trong nội bộ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn trong tổng chung của tỉnh.

2. Các đề xuất, kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Về điều chỉnh giảm vốn đối với Tiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống xói lở bờ biển và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản huyện An Minh, An Biên thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) và chuyển trả vốn của Dự án Kết hợp bảo vệ

ven biển và khôi phục đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau do vướng về đầu thầu quốc tế lựa chọn tư vấn quốc tế.

Thông nhất chủ trương theo kiến nghị, UBND tỉnh cũng đã có văn bản kiến nghị với Trung ương. Tuy nhiên, việc tranh thủ được các nguồn vốn từ Trung ương hỗ trợ là rất khó khăn; do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm kết thúc và đưa vào sử dụng đối với Tiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống xói lở bờ biển và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản huyện An Minh, An Biên.

b) Về chuyển 20,929 tỷ đồng của kế hoạch năm 2020 sang năm 2021 của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang (VnSAT): tuy có yếu tố khách quan do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên việc huy động vốn đối ứng từ Nhân dân gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đẩy mạnh việc tháo gỡ khó khăn, triển khai, thực hiện Dự án.

c) Về việc chuyển vốn sang các năm sau để thực hiện của Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Hòn Đất – Kiên Hà, giai đoạn 2016 – 2020: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp xem xét cụ thể từng vấn đề, công việc của Dự án để tháo gỡ, sắp xếp công việc, hạng mục nhằm bố trí vốn cho phù hợp, giải ngân cho Dự án. Ngành phải có biện pháp, đảm bảo sử dụng hết vốn ngay trong năm 2020, không để chuyển sang năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025.

d) Về không điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Trị, huyện Kiên Lương (giai đoạn 2): đối với Dự án này, UBND tỉnh đã có chủ trương điều chỉnh, tuy nhiên việc triển khai thực hiện có khả năng không thực hiện kịp trong năm 2020, do đó UBND tỉnh thống nhất chủ trương kết thúc Dự án.

đ) Đối với cầu H5 của Dự án Vàm Răng – Ba Hòn: đây là Dự án đã tồn tại nhiều năm, UBND tỉnh cũng đã có nhiều chỉ đạo. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc điều chỉnh chủ trương, việc kéo dài thời hạn triển khai Dự án, việc điều chuyển, bố trí vốn địa phương trong năm 2020... lập thủ tục theo quy định; đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát Dự án xem còn vấn đề gì phát sinh để tính toán, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hoặc đề xuất xử lý nhằm kết thúc, đưa vào nghiệm thu, vận hành, phát huy hiệu quả của Dự án; ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với đơn vị thi công xem xét phụ lục hợp đồng thi công để tiếp tục thực hiện theo giá trúng thầu trước đây và khối lượng còn lại phải tiếp tục thực hiện. Việc xem xét lại không được làm tăng tổng mức đầu tư.

e) Đối với vướng mắc trong thủ tục thi hành án của người bị thu hồi đất tại công Tà Niên: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, UBND huyện Châu Thành, cơ quan thi hành án huyện Châu Thành tiếp tục vận động, động viên hộ dân sớm bàn giao mặt bằng thi công, các vướng mắc về thi hành án thì tiến hành xử lý sau nhằm có mặt bằng để thi công. Bên cạnh đó, rà soát, trường hợp thực hiện thi hành án, thu hồi đất không đúng với phán quyết của tòa án thì phải làm việc, có ý kiến với cơ quan thi hành án để xử lý; còn trường hợp đúng với phán quyết của toàn án thì xem xét, xử lý các bước tiếp theo, theo quy trình, thủ tục thu hồi đất.

g) Về các vướng mắc của các công trình đắp đập nói chung và công trình đắp đập trên kênh Ông Hiễn, kênh Chung Bàu nói riêng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần rút kinh nghiệm không để bị động trong triển khai thực hiện các công trình đắp đập nói chung; yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thực hiện. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháo gỡ, xử lý các khó khăn.


Đối với vốn của công trình đắp đập trên kênh Ông Hiễn, kênh Chung Bàu này không thể chuyển sang năm 2021; vì vậy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung bám sát, đôn đốc đơn vị thi công triển khai, hoàn thành ngay trong năm 2020.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín; Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- UBND huyện Châu Thành;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Vĩnh Lạc