

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

Số: 346/BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

**Về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021.
Kỳ báo cáo: tháng 8 năm 2021**

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công;

UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 8 năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm (kèm theo phụ lục).

Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 5.420.523 triệu đồng, trong đó:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (nếu có): 221.584 triệu đồng.

- Vốn kế hoạch năm: 5.198.939 triệu đồng (trong đó số đã phân bổ chi tiết là 4.667.913 triệu đồng).

Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 1.299.678 triệu đồng, đạt 23,98% so với kế hoạch giao, trong đó:

- Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 55.176 triệu đồng, đạt 24,90% kế hoạch giao;

- Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 1.244.502 triệu đồng, đạt 23,94% kế hoạch giao.

Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 1.608.860 triệu đồng, đạt 29,68% so với kế hoạch giao, trong đó:



- Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 80.517 triệu đồng, đạt 36,34% kế hoạch giao;

- Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 1.528.343 triệu đồng, đạt 29,40% kế hoạch giao.

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi: không.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đến tháng 8 năm 2021 đạt 23,98%, đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm:

- Tác động của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng đến công tác triển khai và thực hiện thi công các công trình làm chậm tiến độ thực hiện công trình.


- Biến động về giá vật liệu, đặc biệt là giá thép ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số sở, ngành và chủ đầu tư chưa quyết liệt, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và cũng đã ban hành Công văn số 612/UBND-KT ngày 14 tháng 5 năm 2021 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và vốn kéo dài để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện bố trí đủ vốn cho địa phương đối với nguồn vốn trung ương giai đoạn năm 2021-2025.



Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2021) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./llll

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen (01b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Chín



