

Kiên Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2022

Số: 573^A/BC-BQL

BÁO CÁO

Tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư đến hết Quý II năm 2022

Căn cứ Công văn số 242/KBKG-KSC ngày 16/06/2021 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng theo Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài Chính,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang tổng hợp báo cáo tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng các dự án quản lý như sau:

I. Ngành Y tế

Đến hết tháng 07/2022 số dư tạm ứng các dự án ngành Y tế Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý còn lại là 344.358.418.472 đồng. Chi tiết từng dự án như sau:

1. Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang

* *Hạng mục: Cấp, thoát nước, sân, đường bê tông, bể nước, hàng rào, cống, vỉa hè, ống PCCC:* còn nợ tạm ứng 50% hợp đồng thiết kế 165.500.000 đồng (hợp đồng số 40/HĐ ngày 12/6/2013 giữa Ban Quản lý và công ty cổ phần thiết kế xây dựng Điểm Nhấn).

* *Hạng mục: Khoa chống nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, nhà xe 2 bánh:* còn nợ tạm ứng 50% hợp đồng thiết kế 152.800.000 đồng (hợp đồng số 46/HĐ ngày 12/6/2013 giữa Ban Quản lý và công ty cổ phần thiết kế xây dựng Điểm Nhấn)

- Tình hình thực hiện : Gói thầu đang chờ nghiệm thu sản phẩm

2. Bệnh viện Sản nhi

* *Hạng mục: Thiết kế bản vẽ thi công dỡ dầm còn nợ tạm ứng chi phí thiết kế 1.425.899.587 đồng.*

- Tình hình thực hiện: chờ quyết định phê duyệt quyết toán để thanh toán tạm ứng.

* *Gói thầu số 37.1: Máy phát điện dự phòng 2x1000KVA còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 89.000.000 đồng.*

- Tình hình thực hiện: gói thầu đã hoàn thành, chờ quyết định phê duyệt quyết toán để thanh toán tạm ứng

* *Gói thầu số 53: Kiểm toán dự án còn nợ tạm ứng 1.053.500.000 đồng (Trong đó: Chi phí kiểm toán 1.053.500.000 đồng)*



- Tình hình thực hiện: dự án chưa hoàn thành nên hợp đồng tư vấn kiểm toán dự án vẫn trong thời gian thực hiện hợp đồng.

3. Bệnh viện đa khoa Châu Thành

* *Hạng mục: Bồi hoàn giải toả còn nợ tạm ứng 6.500.337 đồng: chi phí bồi hoàn giải tỏa năm 2005.*

* *Gói thầu số 03: Nhà vĩnh biệt, ĐMPĐ, LDR, xe 2-4 bánh còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 32.600.000 đồng*

* *Gói thầu số 05: Sân đường giao thông, cấp nước PCCC, thoát nước, HT thu gom nước thải còn nợ tạm ứng chi phí xây dựng 2.211.478.720 đồng.*

* *Gói thầu số 06: Hàng rào mắt trước, bên còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 22.000.000 đồng.*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu dở dang đang chờ đơn vị tư vấn giám sát bổ sung hồ sơ nghiệm thu để đủ hồ sơ quyết toán.

4. Bệnh viện Tâm Thần

* *Hạng mục: Bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư 977.000.000 đồng (trong đó: bồi hoàn (gđ 1) 72.000.000 đồng; bồi hoàn (gđ 2) 905.000.000 đồng)*

- Tình hình thực hiện: Các hộ dân chưa nhận tiền bồi hoàn nên còn gửi tài khoản Bồi hoàn tại Kho bạc Nhà nước Kiên Giang.

5. Bệnh viện đa khoa (1020 giường)

* *Gói thầu số 32.1a: Hệ thống cấp thoát nước toàn khu còn nợ tạm ứng 738.000.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng 654.000.000 đồng; chi phí giám sát 84.000.000 đồng)*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện.

* *Gói thầu số 34: Nhà để xác, nhà nghỉ thân nhân và thực tập sinh còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 46.900.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện.

* *Gói thầu số 51.1E: Nhà bao che lò đốt rác 1,2 còn nợ tạm ứng chi phí thiết bị 20.193.220.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện.

* *Gói 56: HT vận chuyển bằng khí nén; HT điều hòa không khí còn nợ tạm ứng chi phí giám sát 110.000.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang chờ quyết định phê duyệt quyết toán để hoàn ứng

* *Gói thầu số 76: Kiểm toán dự án còn nợ tạm ứng 99.241.000 đồng*

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thực hiện.

* *Hạng mục: Bồi hoàn hỗ trợ tái định cư còn nợ tạm ứng 704.367.200 đồng*

- Tình hình thực hiện: Đang chờ bổ sung hồ sơ chứng từ để làm thủ tục hoàn ứng.

6. Bệnh viện Ung Bướu (400 giường)

* Gói thầu số 01: Xây dựng khối nhà chính, TTNL; hành lang xung quanh, phần điện, phần nước còn nợ tạm ứng 273.009.108.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 272.097.238.000 đồng; chi phí giám sát 911.870.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang thực hiện.

* Gói thầu số 05: Các hệ thống PCCC; thông gió tạo áp lực cầu thang và thông gió hành lang còn nợ tạm ứng 43.320.503.628 đồng (trong đó: chi phí thiết bị: 42.700.503.628 đồng; chi phí giám sát 620.000.000 đồng)

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang thực hiện.

II. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang đến hết tháng 07/2022 Gói thầu số 03: Sửa chữa, nâng cấp phòng thông tin dữ liệu hướng đạt chuẩn còn nợ tạm ứng chi phí xây dựng 124.900.000 đồng

- Tình hình thực hiện: chờ ký biên bản nghiệm thu quyết toán A-B

III. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang.

Đến hết tháng 07/2022 số dư tạm ứng các dự án Sở Văn hóa và Thể thao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý còn lại là 51.587.680.194 đồng. Chi tiết từng dự án như sau:

1. Trung tâm triển lãm VHNT và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh.

* Gói 02: Xây dựng mới khối nhà chính, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, sân nền, PCCC, Thiết bị còn nợ tạm ứng 51.487.680.194 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 50.827.694.512 đồng; chi phí giám sát: 659.985.682 đồng).

- Tình hình thực hiện : công trình đang thi công đến giai đoạn 03

2. Bảo tồn và phát triển áp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer.


* Gói thầu số 01: Xây dựng áp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer còn nợ tạm ứng Chi phí giám sát xây dựng 100.000.000 đồng.

- Tình hình thực hiện: gói thầu số 01: xây dựng áp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer hạng mục dở dang từ trước năm 2015, chưa có khối lượng thu hồi tạm ứng

IV. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Đến hết tháng 07 năm 2022 số dư tạm ứng các dự án Sở Du lịch Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý còn lại 44.317.254.400 đồng. Chi tiết từng dự án như sau:

1. Nâng cấp mở rộng đường trục chính vào điểm du lịch cây Gòn (đoạn Cây Gòn - kênh 14)



* Gói 02: Trồng cây xanh 02 bên lề đường còn nợ tạm ứng chi phí xây dựng 313.500.000 đồng

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang trong thời gian thực hiện.

2. Đường vào khu du lịch Ba Hòn (cây xăng Bình Phận - Mộ Chị Sứ).

* Gói 01: Gói 01: xây dựng đường vào khu du lịch Ba Hòn (cây xăng Bình Phận - Mộ Chị Sứ); di dời và trồng lại cây xanh còn nợ tạm ứng 15.106.786.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 14.731.786.000 đồng; chi phí giám sát: 375.000.000 đồng).

- Tình hình thực hiện: Gói thầu đang thi công đến giai đoạn 02

3. Khu di tích lịch sử thắng cảnh núi MoSo, huyện Kiên Lương và Hồ Hoa Mai, huyện U Minh Thượng.

* Gói số 20: khu di tích thắng cảnh núi MOSO, huyện Kiên Lương còn nợ tạm ứng 2.559.174.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 2.530.174.000 đồng; chi phí giám sát: 29.000.000 đồng).

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang lập hồ sơ quyết toán

* Gói số 30: thi công xây dựng cầu cảnh từ đường chính vào hồ hoa mai; nâng cấp, mở rộng đường trục chính vào điểm du lịch cây gòn...còn nợ tạm ứng 3.510.587.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng: 3.404.691.000 đồng; chi phí giám sát: 105.896.000 đồng).

- Tình hình thực hiện: không triển khai thi công được, phải chờ thi công xong gói thầu số 01 ở phía trong

* Hạng mục: Bồi hoàn tuyến đường quanh núi MOSO, huyện Kiên Lương còn nợ tạm ứng 218.632.400 đồng

- Tình hình thực hiện: còn lại những hộ vắng mặt không có ở địa phương và những hộ tranh chấp chưa đến nhận tiền nên không thể chi tiền theo phương án để thu hồi tạm ứng.

4. Nâng cấp, mở rộng đường quanh núi Hòn Me (đoạn đường trên thân đê + đoạn từ UBND xã Thổ Sơn đến ngã ba cống Hòn Quéo)

* Dự án nâng cấp, mở rộng đường quanh núi Hòn Me nợ tạm ứng chi phí xây dựng 22.608.575.000 đồng

- Tình hình thực hiện: gói thầu đang thực hiện

V. Sở Lao động - TBXH tỉnh Kiên Giang

Đến hết năm tháng 07/2022 số dư tạm ứng các dự án Sở Lao động và Thương binh Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp quản lý còn lại là 786.411.316 đồng. Chi tiết từng dự án như sau:

1. Mở rộng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú

- Nợ tạm ứng chi phí Bồi hoàn: 600.992.000 đồng.

- Tình hình thực hiện thu hồi tạm ứng: Hiện còn lại 01 hộ dân chưa thể nhận tiền được do người nhận không có ở địa phương.

2. Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc

- Nợ tạm ứng chi phí quản lý dự án: 14.975.316 đồng.
- Tình hình thực hiện thu hồi tạm ứng: đang chờ chủ đầu tư nộp lại để lập thủ tục để thanh toán thu hồi tạm ứng

3. Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm

- Nợ tạm ứng chi phí giám sát xây dựng 170.444.000 đồng.
- Tình hình thực hiện: chờ quyết quyết toán để thu hồi tạm ứng.

Nơi nhận:

- Kho bạc nhà nước;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, ntthuy

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Thanh Liêm

